

整備作業進捗状況(2003年2月)

実施項目	実績 (2月)	予定 (3月)
1. 試験設備の解体・撤去	(完了)	
2. F棟、S棟の整備及び保管	引き続き保管	同左
3. 施設E及びP建屋内除染	なし	なし
4. 土壌等建屋周辺物の撤去及び保管	施設Eの管理区域内にて汚染土壌の回収作業を実施。施設Eの管理区域解除済地区に残っている床、基礎部分などの汚染確認及び撤去作業を実施。回収した汚染土壌の安定化作業を実施、安定化済土壌を引き続き保管	同左
5. 施設E及びPの解体・撤去	なし	なし
6. 周辺環境モニタリング	空間線量当量率及び空気中の放射能濃度の測定、並びに地下水中のウラン濃度分析を実施	同左
7. 新保管庫建設	地下1階・地下2階内装工事、地上部仕上げ工事	地下1階・地下2階内装工事、地上部仕上げ工事、3月14日完成引渡し
8. その他	放射性廃棄物の量は、2月28日現在、200リットルドラム缶約3,500本、1.5m ³ 角型容器(土壌収納容器)約1,640個	新保管庫の完成に伴い、3月18日安全祈願祭、3月19日竣工式を挙行。3月18日から放射性廃棄物を搬入

以上