

整備作業進捗状況(2003年7月)

実施項目	実績(7月)	予定(8月)
1. 試験設備の解体・撤去	(完了)	
2. F棟、S棟の整備及び保管	引き続き保管	同左
3. 施設E及びP建屋内除染	(完了)	
4. 土壌等建屋周辺物の撤去及び保管	施設Eの管理区域内にて汚染土壌の回収作業を実施。施設E及び施設Pの管理区域解除済地区に残っている床、基礎部分などの汚染確認及び撤去作業を実施。回収した汚染土壌の安定化作業を実施、安定化済土壌を引き続き保管	同左
5. 施設E及びPの解体・撤去	施設E(建屋Ⅲ)の建屋解体・撤去	(完了)
6. 周辺環境モニタリング	空間線量当量率及び空気中の放射能濃度の測定、並びに地下水中のウラン濃度分析を実施	同左
7. 新保管庫建設	搬入済の放射性廃棄物を保管	同左
8. その他	施設P及び施設E(建屋Ⅲ)の管理区域を解除。放射性廃棄物の量は、7月31日現在、200リットルドラム缶約3,500本、1.5m ³ 角型容器(土壌収納容器)約2,030個	

以上