

## 放射性物質全域調査及び土壌回収作業進捗状況(平成18年8月)

実施項目		実績(8月)	予定(9月)
所内 全域 調査	1. 第1次調査	(完了)	
	2. 第2次調査	建物を解体撤去した跡での放射線測定を実施。分析試料を採取	分析依頼準備
土 壌 回 収 作 業	1. 回収計画立案	(完了)	
	2. 準備作業	作業用テントの設置作業が完了次第管理区域を設定(作業用テントA 8月7日、作業用テントB 8月22日、作業用テントC 8月22日)	回収場所A、B、C以外の鉱石由来土壌回収場所にテントを設置
	3. 回収作業	管理区域を設定後、回収作業を開始(作業用テントA 8月8日、作業用テントB 8月23日、作業用テントC 8月23日)	回収場所A、B、Cにおいて回収作業を継続。他の鉱石由来土壌回収場所においても回収作業を開始
そ の 他	1. 環境モニタリング	空間線量当量率及び空気中の放射性物質濃度の測定。地下水の採取と分析	同左
	2. 放射性廃棄物量	8月31日現在、200リットルドラム缶152本、1.5m <sup>3</sup> 角型容器2,756個、2m <sup>3</sup> 角型容器828個。200リットルドラム缶換算で合計29,102本。なお、NDC社の放射性廃棄物量は、1.5m <sup>3</sup> 角型容器で1,180個(200リットルドラム缶換算8,850本)	

以上