放射性物質全域調査及び土壌回収作業進捗状況(平成20年6月)

実施項目		実績(6月)	予定(7月)
所内全域調査	1. 第1次調査	(完了)	
	2. 第2次調査	(調査対象場所の建物などが撤去されるまで 休止)	
土壌回収作業	1. 回収計画立案	(完了)	
	2. 準備作業	作業用テントCの管理区域を拡大(6月10日)	
	3. 回収作業	鉱石由来土壌回収場所での回収作業を継続。 作業用テントA、Bを解体撤去(6月7日完 了)。作業用テントCで精製済ウラン含有土 壌などの回収作業を再開(6月10日から)	鉱石由来土壌回収場 所での回収作業を継 続。作業用テントC で精製済ウラン含有 土壌などの回収作業 を継続
	4. 回収土壌などの保管	6月30日現在、精製済ウランを含有する土壌 などを1.5m ³ 角型容器で175個(注1)(200 リットルドラム缶換算1,313本)回収し、放 射性廃棄物として施設Sに2個、173個を地下 保管庫(施設N)に保管。鉱石由来のウラ ン、トリウムを含有する土壌などを1.5m ³ 角 型容器で714個(注1)回収しS棟に保管	
	5. 行政庁への手続き	なし	
その他	1. 環境モニタリング	空間線量当量率及び空気中の放射性物質濃度 の測定。地下水の採取と分析	同左
	2. 放射性廃棄物の保管(注2) (地下保管庫)	6月30日現在、200リットルドラム缶152本、 1.5m ³ 角型容器2,929個、2m ³ 角型容器828 個、200リットルドラム缶換算で合計30,400 本を地下保管庫(施設N)に保管。なお、地下保管庫にはNDC社が、1.5m ³ 角型容器で 1,180個(200リットルドラム缶換算8,850 本)を保管	

⁽注1) 回収作業を開始してからの累計で示す。

⁽注2) 「旧核燃料試験研究施設整備」のものに加えて土壌回収作業での回収土壌なども含みます。