

浄化対策工事状況(1) - 総合研究所 -



遮水鋼矢板搬入状況

敷地外への地下水汚染拡散を防止する為の遮水鋼矢板の搬入状況です。搬入の為道路は一時通行止めとし、誘導員を配置して安全確保に努めました。

平成12年10月26日



遮水鋼矢板打設状況

遮水鋼矢板打設にあたり、騒音・振動を極力押える為、圧入方式による工法を採用致しました。

平成12年10月26日

以上